



Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 22/10.2025 / 11:30	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Sá sem gerir	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn S. Lárusson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Þórir Jónsson	(ÞJ)	B.J. Vinnuvélar
Þorsteinn V. Þórisson	(ÞÞ)	B.J. Vinnuvélar
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

Fráverandi:

Afboðaðir: Guðmundur Vilhjálmsson, Þorsteinn V. Þórisson, Þórir Jónsson, Hermann Herbertsson

Fylgiskjal:**04.01****Fundargerð.**

Fundagerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

04.02**Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**

Síðasta fundargerð er samþykkt.

04.03**Verkáætlun****1.**

Verkáætlun yfirfarin verk er skv. Áætlun

Um 70% lokið (gróft gisk)

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE	PERIODS
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4
B.J. Vinnuvélar						
Aðstoðarkúpan	39	1	39	1	100%	
Ríf á búnaði	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna grófur	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna Fylling	40	2	40	2	100%	
Jarðvinna Yfirborðsnei	41	2	41	2	100%	
Garðvík						
Aðstoðarkúpan	41	1	41	0	0%	
Gripi og griðsheldur	42	2	41	0	55%	
Uppr. á griði fyrir sandkassa	43	2	41	0	55%	
Tímurbúur	41	5	0	0	0%	
Kantsteinar	42	2	42	0	15%	
Hellulagning (jöfnunargag undir)	42	3	42	0	20%	
Rekav. Frág. Við sandkassa	45	1	0	0	0%	
Höskulagning	45	30	42	0	85%	
Uppsetning leiktækja	44	3	43	0	55%	
Activity 55	0	0	0	0	0%	

04.04 Efnisútvegur og magn.

1. Leiktæki sem ekki eru á staðnum
Búið að staðfesta pöntun áætluð afhending vika 46
2. Ídráttarrör fyrir rör í taltæki (er hægt að draga rétt rör í ?)
Það er hægt að draga rör í gegnum 110mm
3. Það getur verið að það vanti íhluti við leiktæki
ÞF afhendir tæki á verkstað
GV fer yfir hvort að allt sé með sem á að vera

04.05 Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	0	0
Garðvík	4	2
Samtala	5	2

04.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

04.07 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði (Langanesbyggð setur BYKO grind)
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



04.08 Barnaból

1. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
2. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
3. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

04.09 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar
2. XX

04.10 Kröfur verktaka.

1. XX
2. XX

04.11 Eldri óafgreidd mál.

1. XX
2. XX

04.12 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.
2. XX

04.13 Mælingar / prófanir.

1. XX
2. XX

04.14 Úttektir

1. HF sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

04.15 Greiðsla, Uppgjör.

1. Samþykkt uppgjör liggur fyrir frá Faglausn. Telst því tilboðsverki BJV lokið.
2. BJV. Liður 1.2.3.3 Þökulagning efni og vinna. Þessi liður færir í heild sinni yfir á Garðvík. AE gerir viðauka við samning til lækkunar.
Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

04.16 Aukaverk

1. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.
malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm
2. Fjarlægja runnabeð norðaustur
3. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
4. Aðlögun þökulagnar að girðingu

04.17 Viðbótarverk.

1. Fjarlægja runna norðaustur
2. Skoða kantstein við núverandi stétt

04.18 Önnur mál.

1. Hellur í botn á sandkassa afhentar á verkstað

Verkfundur 04

Fundi lokið kl. 12:00

Næsti fundur.

28.10.2025 / 11:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



bjvinnuvelar@simnet.is
Guest



fridrik@velavorur.is
Guest



gudmundur@velavorur.is
Guest



Halldóra Jóhanna Friðbergdóttir
Guest



Hermann Herbertsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



steinivill666@gmail.com
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest