

Kostnaður og framkvæmdir við Naust 2023-2027

Áfangi	Heildarkostnaður	Styrkur	Nettókostnaður
1	154.033.351	48.667.828	105.365.523
2	218.001.300	57.501.702	160.499.598
3*	186.293.580	74.517.432	111.776.148
Samt.	558.328.231	180.686.962	377.641.269
	1. áfanga lokið 2024		105.365.523
	Framkvæmt 2025 við 2. áfanga		52.000.000
	Framkvæmdir 2026-2027 2. og 3. áfangi		220.275.746

Lokið

Þar af unnið fyrir 52 m.kr. 2025

* Áætlaður styrkur,
byggt á fyrri
styrkjum (40% af
fyrstu áætlun, og
ekki hægt að breyta
eftir að sótt hefur
verið um)

ATH. Mögulegt er að sækja um styrk vegna innrir breytinga tengdum áfanga 2

Það var ekki sótt um það á sínum tíma þegar sótt var um v. áfanga 2

ATH. Að fyrsta styrkumsókn er gerð áður en ákveðið er að gera breytingar í núverandi,
Eldhús, skol, bað og lyf ásamt starfsmannaaðstöðunni