



Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning 22.09.2026	Verkpáttur Leikskólinn Barnaból-Ný lóð-Lokaúttekt / Rýnifundur
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6, 680 Þórshöfn
Tengiliður Jón Hrói Finnsson	Dreifing: Langanesbyggð, Garðvík, Faglausn, Teiknistofa Norðurlands

Efni.

Lokaúttekt vegna endurgerðar á norðurlóð leikskólans.

Úttekt gerð á verkstað dags 15.09.2026

Rýnifundur, yfirferð hlutaðeigandi dags. 22.09.2026

*Viðbrögð fundarins eru rituð með **rauðu** lettri í dálkinn tillaga að úrbótum

Til grundvallar úttekt / gögn á staðnum.

Teikningar hönnuðar og önnur útboðsgögn

- Lokaúttektarskýrsla / samantekt dags 17.09.2026

Boðaðir til Rýnifundar


Nafn	fyrirtæki	Hlutverk
Almar Eggertsson	Faglausn ehf.	Eftirlitsaðili verkkaupa
Arnar Birgir Ólafsson	TSNL	Hönnuður
Guðmundir Vilhjálmsson	Garðvík	Verktaki
Friðrik Aðalgeir Guðmundsson	Garðvík	Verktaki
Þorri Friðriksson	Langanesbyggð	Áhaldahús
Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir	Langanesbyggð	Leikskólastjóri
Bjarnheiður Jónsdóttir	Langanesbyggð	Verkkaupi
Jón Hrói Finnsson	Langanesbyggð	Verkkaupi

Viðstaddir úttekt.

Nafn	fyrirtæki	Hlutverk
Almar Eggertsson	Faglausn ehf.	Eftirlitsaðili verkkaupa
Arnar Birgir Ólafsson	TSNL	Hönnuður
Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir	Langanesbyggð	Leikskólastjóri
Guðmundir Vilhjálmsson	Garðvík	Verktaki
Þorri Friðriksson	Langanesbyggð	Áhaldahús
Friðrik Aðalgeir Guðmundsson	Garðvík	Verktaki

Úttekt.

Verkpáttur	Athugasemd	Tillaga að úrbótum
Grjót og grjóthleðslur í sandkassa	-	-
Uppröðun á grjóti fyrir varðeld	Brotið grjót, mjög hvassar brúnir. Steinar lausir. 	Velja grjót með ávölum köntum, festa ef hægt er. Lagt til að setja fjörugrjót, bora teina upp í grjót sem eru reknir niður í jörð Lengd á teinum um 50cm um 6-8 steinar. Aukaverk - GV sendir kostnaðaráætlun til samþykktar
Kantsteinn	Hæðarmunur niður á stétt við geymsluskúr 15-20cm. 	Losa skúr og hífa hann tímabundið. Steypa ofan á stétt til að hækka í sama plan. Setja skúr aftur niður, snúa hurðum til norðurs. Ekkert gert að þessu sinni
Gúmmí hellur	-	-
Rekaviður, efni og frágangur, sandkassi og varðeldur	Rekaviður við varðeld þar sem er setið. Rekaviður er laus, rúllar auðveldlega til. Mynd sýnir lausan rekvið 	a. Festa rekvið t.d. með teinum sem reknir eru í gegn og niður í jörð. b. Fjarlægja rekvið og nota steina sem sæti Leið b valið að fjarlægja rekavið. Langanesbyggð fjarlægir rekavið. Geymir ef það er hægt.
Þökur og þökulagning	-	

Timburbrú	1. Bil á milli borða er um 20 mm Mynd sýnir bil á milli borða  2. Yfirborðsmeðhöndlun, málningu vantar. 3. Brött aðkoma að brú, sérstaklega að sunnanverðu. Brú hallar niður að landi sem hallar einnig að brú. Skv. teikningum hönnuðar á land að vera í hæðinni 5.40 sitthvoru megin. Afliðandi 20cm halli til suðurs frá brú. Mynd sýnir hvernig brú og land mætast 	1. Þarf að skoða hvort að það uppfylli reglugerð. 2. Mála skv. leiðbeiningum hönnuðar 1. AÓ bil yfir 20mm er í lagi. Bil á milli 8-20 er skilgreint sem klemmihætta. 2. Málun næsta sumar Málun / yfirborðsmeðhöndlun er hluti af tilboðsverki. 3. Hækka brúarsporð og land um 10-15cm. Kostnaður við verkið skiptist á milli Garðvík og Langanesbyggð 50/50 GV leggur fram kostnaðar- og tímaáætlun til samþykktar.
Bryggja	1. Bil á milli borða um 20mm Ekki skv. teikningum (30mm) Mynd sýnir bil á milli borða  2. Yfirborðsmeðhöndlun, málningu vantar 3. Það vantar sand við bryggju og grjótbakka í suðvestur enda. 4. Ósk um að setja Kantborðið við þilið. Það er ekki hluti af verkinu.	1. Losa upp borð og laga millibil eða að tryggja að núverandi bil uppfylli reglugerð. 2. Mála skv. leiðbeiningum hönnuðar 3. Bæta við sandi í suðvestur enda sandkassa (ca. 20cm frá grjóti og niður á sand) 4. Langanesbyggð sér um verkþátt. 1. AÓ bil yfir 20mm er í lagi. Bil á milli 8-20 er skilgreint sem klemmihætta. 2. Málun næsta sumar Málun / yfirborðsmeðhöndlun er hluti af tilboðsverki. 3. Langanesbyggð bætir sandi í sandkassa

Malarstígar	Efni / íburður er mjög laust í sér. 	Finna leið til að þjappa / festa efni. Verk unnið skv. hönnun sem bráðabyrgðar lasun fram að malbiki / steypu. Ákveðið að aðhafast ekkert fyrir en endanlegt yfirborðefni verður sett. (malbik / steypa)
Róla þreföld	Það vantar eina dekkjarólu	Kaupa rólu og setja upp Róla verður send
Rennibraut með tröppum	Rennibraut kom ekki og var ekki sett upp	Lagt til að leitað verði að rennibraut eða keypt ný og henni komið fyrir skv. teikningu hönnuðar. Rennibraut í pöntun Garðvík setur upp skv. tilboði