

Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 25/6/2026/ 09:00	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergsdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

Fráverandi: Arnar Ólafsson, Friðrik Guðmundsson

Afboðaðir:

Fylgiskjal:

13.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

13.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.

13.03 Verkáætlun

1. Áætluð verklok 16. Júlí
 2. Verkáætlun yfirfarin 25/6/2026
- Um 80% lokið

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE	PERIODS
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
B.J. Vinnuvélar						
Aðstöðusköpun	39	1	39	1	100%	
Ríf á Búnaði	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna gróftur	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna Fylling	40	2	40	2	100%	
Jarðvinna Yfirborðsefni	41	2	41	2	100%	
Garðvík						
Aðstöðusköpun	41	1	41	0	100%	
Grjót og grjóthleðslur	42	2	41	0	85%	
Uppr. á grjóti fyrir sandkassa	43	2	41	0	85%	
Tímurburð	41	5	0	0	70%	
Kantsteinar	42	2	42	0	65%	
Hellulagnir (jöfnunarlagnir undir)	42	3	42	0	70%	
Rekav. Frág. Við sandkassa	45	1	0	0	0%	
Þókulagnir	45	30	42	0	95%	
Uppsætning leiktækja	44	3	43	0	55%	
Activity 15	0	0	0	0	0%	

13.04 **Veður (tekið af YR.NO 25.06.2026)**

 Et samarbeið mellom NRK og Meteorologisk institutt

 Logg på

Bórshöfn
Befolktet sted, Langesbyggd, Northeast (Island), 4 moh.
Værvarsel Andre varsler Kart Hav og kyst Detaljer

Været nå

 **9°** Føles som 8°  0 mm  2 m/s ↘

Time for time

Nå

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

00

01



9° 9° 9° 9° 9° 9° 9° 9° 9° 8° 9° 11° 11° 10° 8° 8° 7° 6°

	Natt	Morgen	Ettermiddag	Kveld	Temperatur høy/lav	Nedbør	Vind
I dag 25. juni					11° / 8°	4,3 mm	8 m/s
Fredag 26. juni					10° / 6°	2,3 mm	6 m/s
Lørdag 27. juni					11° / 5°		8 m/s
Søndag 28. juni					14° / 7°	5,9 mm	8 m/s
Mandag 29. juni					13° / 8°	1,6 mm	6 m/s
Tirsdag 30. juni					12° / 7°	1 mm	3 m/s
Onsdag 1. juli					15° / 7°	1 mm	4 m/s
Torsdag 2. juli					12° / 7°	3,2 mm	5 m/s
Fredag 3. juli					9° / 6°	4,9 mm	4 m/s

Oppdatert kl. 07:16.

13.05 **Mannaflí og tæki**

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Garðvík	6	3
Samtala	6	3

13.06

Efnisúttegun og magn.

1. Öll leiktæki eru komin á staðinn
2. Sandur í sandkassa
Flatarmál sandkassans er 163 m², gert er ráð fyrir að sandurinn verði um 40 cm, þannig að þetta ættu að vera um 65 rúmmetrar. Það þarf samt aðeins að meta hvað dýptin leyfir þegar búið er að helluleggja botninn

13.07

Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.

3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

13.08 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði (Langanesbyggð setur BYKO grind)
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



13.09 Barnaból

1. Bannað að reykja á lóðinni
2. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
3. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
4. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

13.10 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.

13.11 Mælingar / prófanir.

1. Hæð upp á steina fra yfirborði sands er 20cm skv. teikningu
2. Stærð hvors hellulagðs svæðis fyrir sig.
3. Lengd kantsteins á hvoru svæði fyrir sig.

13.12 Úttektir

1. GV sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

13.13 Greiðsla, Uppgjör.

1. Framvinda 4 (Garðvík) samþykkt

13.14 Aukaverk

1. Liður 8.5.2 Jöfnunarlag undir hellur Magn fer úr 19m³ í Magnaukning 19m³ færð í 9. Kafla
2. Hellur og jöfnunarlag í sandkassa komi í kafla 9.
3. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.

malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm

4. Fjarlægja runnabeð norðaustur
5. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
6. Aðlögun þökulagnar að girðingu

13.15

Viðbótarverk.

1.

Aukaverk 9.A

- Aukaverki er lokið GV sendir reikning á kr. 1.094.000 m. vsk. fyrir rest.
- GV þarf að rissa upp drenlagnir og senda á Arnar
- Arnar Uppfærir teikningu til samræmis.
- Kölkun lóðar 85.000 m. vsk. ? (Samþykkt)
- Sláttur lóðar 1 skipti kr. XX.XX án vsk.
- Ástand á þökum. Þökur sem staðið hafa á brettum í vetur eru sölnaðar um 80%. Nýtt gras er að koma upp. Lagt til að sá grasfræjum á þökur.
- Taka myndir þegar búið að er leggja lagnir
- Bæta við Ø400 hreinsibrunnum sbr. riss að neðan (bláir hringir)



2.

Aukaverk 9.A

Kostnaðaráætlun kr. 7.190.000 (efni og vinna) kr. 4.545.000 (án efnis sbr. Tilboðs Garðvík. 120% af kostnaðaráætlun.

Verð frá Garðvík kr. 5.460.000

(undanskilið efni, drenbarka og tengistykki, drendúk og drenmalarefni sem útvegast af verkkaupa. Einnig undanskilið "taka upp hellur" 9.A.1.1)

Kostnaður skýrist að mestum hluta af vinnu við hellulagningu í sandkassa (liður ekki inn í kostnaðaráætlun)

13.16

Önnur mál.

1.

Bryggja Áfangi 2 - Ákveðið að fá vinnuteikningar af bryggju, og verðáætlun frá GV

Langesbyggð skaffar efni

GV sér um uppsetningu

2.

Ljósleiðari innan lóðar GV er meðvitaður

3.

Lýsing

- Nota núverandi lýsingu (GV og ÞF)
- Það er hægt að plægja rafmagnsstrengi niður fyrir framtíðar lýsingu
- Eftirlitshandbók / Gátlisti kemur frá hönnuði Arnar. Handbók um öryggi barna á leikskóla. Gæta að hafa eftirlitbók einfalda

Verkfundur 13

Fundi lokið kl. 09:00

Næsti fundur.

06.07.2026 / kl. 09:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest



Halldóra Jóhanna Friðbergisdóttir
Guest



fridrik@velavorur.is
Guest



arnar@tsnl.is
Guest



gudmundur@velavorur.is
Guest



Knútur Emil Jónasson
Member



bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is
Member