

<b>Verknúmer</b> 12026	<b>Verkkaupi</b> Langanesbyggð
<b>Dagsetning / tími</b> 21.05.2026 / 11:00	<b>Verkþáttur</b> Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
<b>Unnið af</b> Almar E.	<b>Staðsetning / Lýsing</b> Langanesvegur 20
<b>Verkkaupi / Tengiliður</b> Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn <b>Dreifing:</b> Vinnuhópur

<b>Boðaðir til rýnifundar:</b>	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Vikar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP) Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Björn L. Sigurðsson	(BS) Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞS) Langanesbyggð

\*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

**Fráverandi:**

Þorsteinn Vilberg

**Afboðaðir:**

Björn L. Sigurðsson

**Fylgiskjal:****02.01 Fundargerð.**

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

\*Rautt letur er ný bókun

\*Svart letur er frá eldri fundargerðum

**02.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**

Engar athugasemdir

**02.03 Verkáætlun**

Skólasetning 20/08/2026

**Helstu verkþættir B**

1. WC - Restar  
Klæðningar á klósett vegg / útvegg  
Flísar / málning  
Setja upp hreinlætisbúnað  
Setja upp gólfhitakistu (inn á wc)
2. Lagfæra sár eftir niðurrif á veggjum í anddyri.  
Kerfisloft

## Verkfundur 02

- Veggir
3. Laga kerfisloft hér og þar.
  4. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu
  5. Þak í B álmu, komin teikning, panta efni.
  6. Frágangur á glerjum þegar þau koma, í vegg B álma.
  7. Skoða frágang í kringum nýja glugga wc úti.  
DP Leysir
  8. Smíða lokun á milli anddyris og C álmu  
Gera bráðabyrgðarlokun  
þegar C er farið gera lokun utan frá Vatns / veðurhelda
  9. Setja upp hillur í stofur í B álmu, smíða nýjan sökkul.
  10. Bráðabyrgðar eldhús í Anddyri
  11. Ljósleiðari – Farin beiðni á Tengir  
Færa ljósleiðara í hol við hliðina á skrifstofu (gamli skólástj)
  - 12.

### Helstu verkþættir C

1. Rífa utanhúss klæðningar af
2. Fjarlægja alla glugga og hurðar
3. Rífa þak, járn, borðaklæðningu og burðarvirki
4. Hreinsa einangrun og múr innan af útveggjum

### **Annað / viðbætur**

1. Skoða að setja nýjar hurðar í kennslustofur A og B 6. Stk. Hafa hurðar með gleri. ATH. Hljóðhurðar (samráð við Hilmu)
2. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
3. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu

### **Frá eldri fundargerð**

#### **02.04 Efnisútveggun**

1. Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni
2. Vikar sendir AE efnislista og magn AE sér um pöntun
3. ALLT efni skal yfirfarið og borið saman við efnispöntun þegar það kemur á verkstað. Staðfesta skal við AE að allt efni sé komið.
4. Síðasta efnispöntun gerð 19/5 – Efnispöntun 06
5. Næsta efnispöntun – Prepp – þarf að ákveða / efnisval

Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 6340mm	12	stk
Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 3670mm	12	stk
Þakskrúfa fyrir Báuál	3,7x60mm ca.	1600	stk
Þéttisvampur undir báuál			
Þakrenna ál - 120mm			
Þakrennuniðurföll ÁL 70mm	3m Ál	2	stk

6. Gólfefni WC B hluti farið yfir flísaprufur AE fer yfir teikningu og leggur jafnframt til að 60x60 drapplitaða flís, með vísan fyrri tölvupóst.

## Verkfundur 02

Tíminn að renna út, það þarf að koma flísum í pöntun. AE bíður ákvörðunar skálastjórnenda um endanlegt val.

7. Farið yfir dúkaprufur sem komu síðast. Ákveðið að halda sér við Efnisval AE.
8. Skólastjórnendur senda AE endanlegt val. Koma þarf pöntun af stað fyrir helgi og einnig dúkara.
9. Baðinnréttingar x 3 Hilma pantar

### 02.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir / Bílar og Vélar

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Vikar	1	
Víkurráð	0	
Pípari	0	
Dawid smiður	3	
BJ Vinnuvélar	2	1
<b>Samtala</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

### 01.02 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun  
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
3. Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
4. Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

### 02.06 Verktakar.

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C

### 02.07 Úttektir

1. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
2. XX

### 02.08 Greiðsla, Uppgjör.

1. Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

### 02.09 Viðbótarverk.

1. XX
2. XX

### 02.10 Önnur mál.

1. XX

## Verkfundur 02

**Fundi lokið kl. 10:30**

**Næsti fundur.**

29/5/2026 / 10:00 (á staðnum)

**Dreifing.**

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Vikar Vífilsson	(VF)	Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP)	Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV)	BJ. Vinnuvélar
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞS)	Langanesbyggð