

Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 13/07/2026/ 09:00	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergisdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

Fráverandi:

Afboðaðir: Halldóra J. Friðbergisdóttir

Fylgiskjal:

14.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

*Rautt letur er ný bókun

*Blátt frá síðasta fundi

*Svart letur er frá eldri fundargerðum

14.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.


14.03 Verkáætlun

1. Áætluð verklok **16. Júlí**

2. Verkáætlun yfirfarin 07/07/2026


Um **90%** lokið

Verkfundur 14



14.04

Veður (tekið af YR.NO 07.07.2026)



14.05

Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Garðvík	6	1
Samtala	6	3

14.06

1.

Efnisútvægum og magn.

Yfirborðæfni á timburbrú – Hálfþekjandi rauð brúnt (AO) sendir tegund á (GV)

2. Öll leiktæki eru komin á staðinn
3. Sandur í sandkassa
Flatarmál sandkassans er 163 m², gert er ráð fyrir að sandurinn verði um 40 cm, þannig að þetta ættu að vera um 65 rúmmetrar. Það þarf samt aðeins að meta hvað dýptin leyfir þegar búið er að helluleggja botninn

14.07 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

14.08 Barnaból

1. Vilja gjarnan fá að endurnýta trékassana sem leiktækin koma í það má bara setja þá inn í skúrinn. Bannað að reykja á lóðinni
2. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
3. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
4. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

14.09 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.

14.10 Mælingar / prófanir.

1. Mæling grjóthleðslu með rana á milli 77m (mælt af GV)
2. Hæð upp á steina frá yfirborði sands er 20cm skv. teikningu
3. Stærð hvors hellulagðs svæðis fyrir sig.
4. Lengd kantsteins á hvoru svæði fyrir sig.

14.11 Úttektir

1. Efnisgallar í klæðningu timburbrúar skv. tölvupósti GV d. 01.07.2026



Tilkynning um
mögulegan efnisgalla

- Klæðning úttekin af AE Efni er EKKI rásað að ofan. Ekki samþykkt.
 - Klæðning skal vera rásað lerki.
2. GV sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
 3. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

14.12 Greiðsla, Uppgjör.

1. Framvinda 7 (Garðvík) samþykkt
2. Aukaverk 9.A er lokið

14.13 Aukaverk

1. Tilboð í bryggju frá GV á kr. 1.650.000 (án efnis) frumkostnaðaráætlun framkvæmda kr. 400.000
Efni gæti verið um 800.000 (Heild því um 2.400.000)
-GV skoðar möguleika varðandi efnisútvegu / LERKI
Samþykkt að fara í bryggju

2. Undirfylling austan við geymsluskúr um 12m³ áður komið 24m³ Heildar magn undirfyllingar er um 36m³. Einignar verð á fyllingum ætti að vera skv. tilboði BJV.
3. Liður 8.5.2 Jöfnunarlag undir hellur Magn fer úr 19m³ í Magnaukning 19m³ færð í 9. Kafla
4. Hellur og jöfnunarlag í sandkassa komi í kafla 9.
5. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.
malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm
6. Fjarlægja runnabeð norðaustur
7. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
8. Aðlögun þökulagnar að girðingu

14.14

Viðbótarverk.

1. Aukaverk 9.A
 - Sláttur lóðar 1 skipti kr. 150.000 með vsk.
 - GV þarf að rissa upp drenlagnir og senda á Arnar
 - Arnar Uppfærir teikningu til samræmis.
 - Aukaverki er lokið GV sendir reikning á kr. 1.094.000 m. vsk. fyrir rest.
 - Kölkun lóðar 85.000 m. vsk. ? (Samþykkt)
 - Ástand á þökum. Þökur sem staðið hafa á brettum í vetur eru sölnaðar um 80%. Nýtt gras er að koma upp. Lagt til að sá grasfræjum á þökur.
 - Taka myndir þegar búið að er leggja lagnir
 - Bæta við Ø400 hreinsibrunnum sbr. riss að neðan (bláir hringir)



2. Aukaverk 9.A
Kostnaðaráætlun kr. 7.190.000 (efni og vinna) kr. 4.545.000 (án efnis sbr. Tilboðs Garðvík. 120% af kostnaðaráætlun.
Verð frá Garðvík kr. 5.460.000
(undanskilið efni, drenbarka og tengistykki, drendúk og drenmalarefni sem útvegast af verkkaupa. Einnig undanskilið "taka upp hellur" 9.A.1.1)
Kostnaður skýrist að mestum hluta af vinnu við hellulagningu í sandkassa (liður ekki inn í kostnaðaráætlun)

14.15

Önnur mál.

1. Útgefin handbók varðandi umhirðu á tækjum og mannvirkjum, sem og umhirða á svæðinu í heild sinni AO og GV
2. Bryggja Teikningar og burður yfirfarið af AE og Björn Sveinsson (BS)
3. Bryggja Áfangi 2 - Ákveðið að fá vinnuteikningar af bryggju, og verðáætlun frá GV
Langanesbyggð skaffar efni
GV sér um uppsetningu

4. Ljósleiðari innan lóðar GV er meðvitaður
5. Lýsing
 - Nota núverandi lýsingu (GV og ÞF)
 - Það er hægt að plægja rafmagnsstrengi niður fyrir framtíðar lýsingu
 - Eftirlitshandbók / Gátlisti kemur frá hönnuði Arnar.
Handbók um öryggi barna á leikskóla.
Gæta að hafa eftirlitbók einfalda

Fundi lokið kl. 10:00

Næsti fundur.

XX.XX.2026 / kl. 09:00

Dreifing.

-  Almar Eggertsson
Owner
-  thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest
-  Halldóra Jóhanna Friðbergisdóttir
Guest
-  fridrik@velavorur.is
Guest
-  arnar@tsnl.is
Guest
-  gudmundur@velavorur.is
Guest
-  Knútur Emil Jónasson
Member
-  bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is
Member