

<b>Verknúmer</b> 12026	<b>Verkkaupi</b> Langanesbyggð
<b>Dagsetning / tími</b> 29.05.2026 / 11:00	<b>Verkþáttur</b> Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
<b>Unnið af</b> Almar E.	<b>Staðsetning / Lýsing</b> Langanesvegur 20 680 Þórshöfn
<b>Verkkaupi / Tengiliður</b> Björn S. Lárusson	<b>Dreifing:</b> Vinnuhópur

<b>Boðaðir til rýnifundar:</b>	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Vikar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP) Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Björn L. Sigurðsson	(BS) Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólustjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG) Langanesbyggð (Deildarstjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞS) Langanesbyggð

\*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

**Fráverandi:**

Þorsteinn Vilberg

**Afboðaðir:**

Björn L. Sigurðsson

**Fylgiskjal:****03.01 Fundargerð.**

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

\*Rautt letur er ný bókun

\*Svart letur er frá eldri fundargerðum

**03.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**

**Engar athugasemdir**

**03.03 Verkáætlun**

Skólasetning 20/08/2026

**Helstu verkþættir B**

1. Wc eru klár fyrir flísalagnir.  
Rarran sér um flísalagnir  
Búið að panta flísar og tilheyrandi efni
2. komin hiti á gólfín í snyrtingum
3. Veggur á milli stofa er klár fyrir málara.
4. Búið að loka á milli C og andyris.

## Verkfundur 03

2. Gler Stofur / gngar.  
Það á eftir að ganga frá gleri fyrir glugga  
Það er ekki búið að panta gler, en komið tilboð og afhendingartími.  
Gler verður pantað þegar búið er að semja um smíði á körmum
3. Málari kemur vonandi í næstu viku.
4. Rafvirki er að vinna í smáspennuskáp, á eftir að setja upp wifi magnara 2 stk og leggja að þeim.
5. Það verður byrjað á þakvinnu fljótlega.
6. Loftræsting á wc, Búið að panta í það. Bílar og vélar sjá um
7. Laga kerfisloft hér og þar.
8. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu
9. Skoða frágang í kringum nýja glugga wc úti.  
DP Leysir
10. Setja upp hillur í stofur í B álmu, smíða nýjan sökkul.
11. Bráðabyrgðar eldhús í Anddyri
12. Ljósleiðari – Farin beiðni á Tengir  
Færa ljósleiðara í hol við hliðina á skrifstofu (gamli skólástj)

### Helstu verkþættir C

1. **Biðstaða með rif á burðarvirki – Nýr meirihluti tekur endanlega ákvörðunum hagstæðustu leiðina.**
2. C- Rif Búið að rífa klæðningar að austan og sunnan farnar af. Verið að fjarlægja einangrun og pússningu að innan
3. Fjarlægja alla glugga og hurðar
4. Rífa þak, járn, borðaklæðningu og burðarvirki
5. Hreinsa einangrun og múr innan af útveggjum

### Annað / viðbætur

1. Ákveðið að setja nýjar hurðar í kennslustofur A og B 8. Stk. Hafa gler í hurðum inn í kennslustofur, aðrar hefðbundnar. Tilboð / pöntun er í gangi AE
2. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
3. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu  
Þrif verða í samráði við Hilmu og Steinunni.

### Frá eldri fundargerð

#### **03.04 Efnisútleiðing**

1. Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni
2. Vikar sendir AE efnislista og magn AE sér um pöntun
3. ALLT efni skal yfirfarið og borið saman við efnispöntun þegar það kemur á verkstað. Staðfesta skal við AE að allt efni sé komið.

## Verkfundur 03

Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 6340mm	12	stk
Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 3670mm	12	stk
Pakskrúfa fyrir Báuál	3,7x60mm ca.	1600	stk
Péttisvampur undir báruál			
Pakrenna ál - 120mm			
Pakrennuniðurföll ÁL 70mm	3m Ál	2	stk

#### 4. Baðinnréttingar x 3 Búið að panta afgr. Tími 4-6 vikur

### 03.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir / Bílar og Vélar

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Vikar	1	
Fagmál	2	
Víkurráð	1-2	
Pípari	0	
Dawid smiður	3	
BJ Vinnuvélar	2	1
<b>Samtala</b>	<b>7-10</b>	<b>1</b>

### 01.02 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun  
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
3. Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
4. Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

### 03.06 Verktakar.

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C

### 03.07 Úttektir

1. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
2. XX

### 03.08 Greiðsla, Uppgjör.

1. Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

### 03.09 Viðbótarverk.

1. XX
2. XX

# Verkfundur 03

**03.10**      Önnur mál.  
1.            XX

**Fundi lokið kl. 09:30**

**Næsti fundur.**

9/6/2026 / 8:15 (á staðnum)

**Dreifing.**

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Vikar Vífilsson	(VF)	Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP)	Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV)	BJ. Vinnuvélar
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞS)	Langanesbyggð