

Verkfundur 02

Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 10/10.2025 / 11:00	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Sá sem gerir	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn S. Lárusson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergsdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Þórir Jónsson	(ÞJ)	B.J. Vinnuvélar
Þorsteinn V. Þórisson	(ÞÞ)	B.J. Vinnuvélar
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

Fráverandi:

Hermann Herbertsson, Arnar Ólafsson

Afboðaðir:

Björn L. Sigurðsson

Fylgiskjal:

01.01 Fundargerð.

Fundagerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

01.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.

01.03 Verkáætlun

1. Verkáætlun yfirfarin verk er skv. áætlun

01.04 Efnisútvegum og magn.

- kantsteinninn kominn á staðinn.
Rétt rétt ókominn, væntanlegur straks eftir helgi
- Leiktæki ÞF og HF kontróla hvort að öll tæki séu á staðnum
- Þökur, magn og afmörkun (svar AO) hér að neðan TP 6/10/25
„Markmiðið er að halda í eins mikið af eldra grasi og hægt er. Á teikningunum er sýnd brotalína þar sem áætluð mörk eru, þar sem nýtt gras mætir núverandi grasi. Þetta eru líklega nær 950 m2 af nýjum þöku“

Verkfundur 02

01.05 Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	0-1	0-1
Garðvík	5	2
Samtala	5-6	2-3

01.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)

01.07 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



01.08 Barnaból

1. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
2. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

01.09 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar
2. XX

01.10 Kröfur verktaka.

1. XX
2. XX

01.11 Eldri óafgreidd mál.

1. XX
2. XX

Verkfundur 02

01.12 Efnisrannsóknir.

1. XX
2. XX

01.13 Mælingar / prófanir.

1. XX
2. XX

01.14 Úttektir

1. HF sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
3. XX

01.15 Greiðsla, Uppgjör.

1. BJV. Liður 1.2.3.3 Þökulagning efni og vinna. Þessi liður færir í heild sinni yfir á Garðvík. AE gerir viðauka við samning til lækkunar.
Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

01.16 Gögn lögð fram. (önnur en fylgiskjöl)

1. XX
2. XX

01.17 Viðbótarverk.

1. Fjarlægja runna norðaustur
2. Skoða kantstein við núverandi stétt

01.18 Önnur mál.

1. Hæð á botni í sandkassa (vantar kóta á botni / grafrardýpt)
Garðvík smeykir um að núverandi hæð sé of lítil
2. Á að setja hellur undir / í botn á sandkassa
3. HF hefur áhyggjur af steinum upp á hólum.
-margir steinar, og þeir nálægt hvor öðrum.
-Getur verið slysaætla af steinum.
4. Garðvík þarf að komast í straum

Verkfundur 02

Fundi lokið kl. **11:45**

Næsti fundur.

17.10.2025 / 11:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



bjvinnuvelar@simnet.is
Guest



fridrik@velavorur.is
Guest



gudmundur@velavorur.is
Guest



Halldóra Jóhanna Friðbergisdóttir
Guest



Hermann Herbertsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



steinivill666@gmail.com
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest