



Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 04/11.2025 / 11:00	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn S. Lárusson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Þórir Jónsson	(ÞJ)	B.J. Vinnuvélar
Þorsteinn V. Þórisson	(ÞÞ)	B.J. Vinnuvélar
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

Fráverandi: Þórir Jónsson, Þorsteinn V. Þórisson**Afboðaðir:** Þorri Friðriksson**Fylgiskjal:****05.01 Fundargerð.**

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

05.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.

05.03 Verkáætlun

1. Verkáætlun yfirfarin verk er skv. Áætlun
Um 80% lokið (gróft gisk)

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE	PERIODS
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
B.J. Vinnuvélar						
Aðstöðusköpun	39	1	39	1	100%	
Rif á Búnaði	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna gróftur	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna fylling	40	2	40	2	100%	
Jarðvinna Yfirborðsefni	41	2	41	2	100%	
Garðvík						
Aðstöðusköpun	41	1	41	0	100%	
Grjót og grjóthleðslur	42	2	41	0	85%	
Uppr. á grjóti fyrir sandkassa	43	2	41	0	85%	
Tímurburðir	41	5	0	0	5%	
Kantsteinar	42	2	42	0	65%	
Hellulagnir (jöfnunarlag undir)	42	3	42	0	50%	
Rekav. Frág. Við sandkassa	45	1	0	0	0%	
Þökulagnir	45	30	42	0	95%	
Uppsetning leiktækja	44	3	43	0	45%	
Activity 15	0	0	0	0	0%	

05.04 Efnisútvegur og magn.

1. Leiktæki sem ekki eru á staðnum
Búið að staðfesta pöntun áætluð afhending vika 46
2. Ídráttarrör fyrir rör í taltæki (er hægt að draga rétt rör í ?)
Það er hægt að draga rör í gegnum 110mm
3. Það getur verið að það vanti íhluti við leiktæki
ÞF afhendir tæki á verkstað
GV fer yfir hvort að allt sé með sem á að vera

05.05 Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	0	0
Garðvík	6-7	3
Samtala	6-7	3

05.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

05.07 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði (Langanesbyggð setur BYKO grind)
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



05.08 Barnaból

1. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
2. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
3. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

05.09 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar

2. XX

05.10 Kröfur verktaka.

1. XX
2. XX

05.11 Eldri óafgreidd mál.

1. XX
2. XX

05.12 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.
2. XX

05.13 Mælingar / prófanir.

1. Stærð hvors hellulagðs svæðis fyrir sig.
2. Lengd kantsteins á hvoru svæði fyrir sig.

05.14 Úttektir

1. HF sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

05.15 Greiðsla, Uppgjör.

1. XX

05.16 Aukaverk

1. Liður 8.5.2 Jöfnunarlag undir hellur Magn fer úr 19m³ í Magnaukning 19m³ færð í 9. Kafla
2. Hellur og jöfnunarlag í sandkassa komi í kafla 9.
3. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.
malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm
4. Fjarlægja runnabeð norðaustur
5. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
6. Aðlögun þökulagnar að girðingu

05.17 Viðbótarverk.

1. Fjarlægja runna norðaustur
2. Skoða kantstein við núverandi stétt

05.18 Önnur mál.

1. Vatn í Sandkassa. Mikið vatnhefur safnast í sandkassa. Ekki er vitað hort að þetta sé eingöngu yfirborðsvatn eða grunnvatn, eða samblanda af hvoru
-AO hannar / skoðar lausn
-Í framhaldinu þarf að meta kostnað og aðgerðir
2. Hellur í botn á sandkassa afhentar á verkstað

Verkfundur 05

Fundi lokið kl. 12:00

Næsti fundur.

11.11.2025 / 11:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



bjvinnuvelar@simnet.is
Guest



fridrik@velavorur.is
Guest



gudmundur@velavorur.is
Guest



Halldóra Jóhanna Friðbergdóttir
Guest



Hermann Herbertsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



steinivill666@gmail.com
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest