

Verkfundur 04

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 08.06.2026 / 11:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	680 Þórshöfn Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar:	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Víkar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP) Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ) Langanesbyggð (Staðgengill sveitastjóra)
Jóhann Hafberg Jónasson	(JJ) Langanesbyggð (Oddviti)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG) Langanesbyggð (Deildarstjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞS) Langanesbyggð

*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

Fráverandi: Þorsteinn Vilberg, Þorsteinn Vilberg

Afboðaðir: Steinunn Guðnadóttir

Fylgiskjal:

04.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

*Rautt letur er ný bókun

*Svart letur er frá eldri fundargerðum

04.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar athugasemdir

04.03 Verkáætlun

Skólasetning 20/08/2026

Helstu verkþættir B

1. Neyðarlýsing.
1 lúx í flóttaleiðir
0,5 lúx í smíðastofu og raungreinastofu
2. Málningarvinna. Í gangi – Þessi vika)
3. Flísaleggja wc. (Í gangi)
4. Taka gat fyrir glugga í smíðastofu.
5. Skipta út eitthvað af loftaplötum. Eftir rafvirkja og málara.



Verkfundur 04

6. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu, eftir dúkara.
7. Þak í B álmu, komin teikning, panta efni. Í gangi.
8. Frágangur á glerjum þegar þau koma, í vegg B álma. (vika 26)
9. Laga frágang í kringum nýja glugga wc úti.
10. Dúkaleggja (Vika 27 – Fer eftir því hvenær dúkur kemur)
11. Eldhús, bráðabirgða í Anddyri. Búið að panta.
12. Snagar í anddyri
13. Flutningur frá Brimholti yfir í skóla (Vika 29-30)
14. Flutningur frá Þórsveri yfir í skóla. (Vika 29-30)
15. Uppsetning á hillum, TV, tússtöflum og fl.
16. Smíða trétröppur inni kyndikompu.
17. Lokaþrif sér Langanesbyggð um
1. Loftræsting á wc, Búið að panta í það. Bílar og vélar sjá um
2. Ljósleiðari – Farin beiðni á Tengir
Færa ljósleiðara í hol við hliðina á skrifstofu (gamli skólastj)

Helstu verkþættir C

1. C Hluti – Ákveðið að rífa með fyrirvara um skoðun á fjárhagsáætlun. Ekkert gert fyrr en eftir skoðun á fjárhagsáætlun.
2. **Biðstaða með rif á burðarvirki – Nýr meirihluti tekur endanlega ákvörðunum hagstæðustu leiðina.**
3. C- Rif Búið að rífa klæðningar að austan og sunnan farnar af. Verið að fjarlægja einangrun og pússningu að innan
4. Fjarlægja alla glugga og hurðar
5. Rífa þak, járn, borðaklæðningu og burðarvirki
6. Hreinsa einangrun og múr innan af útveggjum

Annað / viðbætur

1. Ákveðið að setja nýjar hurðar í kennslustofur A og B 8. Stk. Hafa gler í hurðum inn í kennslustofur, aðrar hefðbundnar. Tilboð / pöntun er í gangi AE
2. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
3. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu
Þrif verða í samráði við Hilmu og Steinunni.

Frá eldri fundargerð

04.04 Efnisútvegur

1. Nýjar hurðar í kennslustofur
Gler þarf að vera eitt heilt gler til að uppfylla kröfur
Verð fyrir 6 stk. EI30 og 46dB 3.276.000
AE skoðar hvort að það megi fella niður EI kröfu (Ekki reikna með á núv. Punkti)
2. Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni
3. Vikar sendir AE efnislista og magn AE sér um pöntun
4. ALLT efni skal yfirfarið og borið saman við efnispöntun þegar það kemur á verkstað. Staðfesta skal við AE að allt efni sé komið.



Verkfundur 04

Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 6340mm	12	stk
Báuál VNR. 0231260::0,67	L= 3670mm	12	stk
Þakskrúfa fyrir Báruál	3,7x60mm ca.	1600	stk
Þéttisvampur undir báruál			
Þakrenna ál - 120mm			
Þakrennuniðurföll ÁL 70mm	3m Ál	2	stk

5. Baðinnréttingar x 3 Búið að panta afgr. Tími 4-6 vikur

04.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

- Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
- Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir / Bílar og Vélar

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Vikar	1	
Fagmál	2	
Víkurraf	1-2	
Pípari	0	
Dawid smiður	3	
BJ Vinnuvélar	2	1
Samtala	7-10	1

01.02 Öryggismál.

- Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
- Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
- Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefst)
- Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

04.06 Verktakar.

- Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
- Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C

04.07 Úttektir

- Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
- XX

04.08 Greiðsla, Uppgjör.

- Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

04.09 Viðbótarverk.

- XX
- XX

Verkfundur 04

04.10 **Önnur mál.**
1. XX

Fundi lokið kl. 14:30

Næsti fundur.
16.06.2026 kl. 08:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



raudanes1@gmail.com
Guest



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest



arnar@tsnl.is
Guest



Arnór Ísak Haddsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest



siggafridny@gmail.com
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest



johannj@langanesbyggd.is
Member



bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is
Member