

Verkfundur 05

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 16.06.2026 / 11:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	680 Þórshöfn Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar:	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Víkar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Dawid Potrykus	(DP) Dawid Smiður
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ) Langanesbyggð (Staðgengill sveitastjóra)
Jóhann Hafberg Jónasson	(JJ) Langanesbyggð (Oddviti)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG) Langanesbyggð (Deildarstjóri)
Áki Hauksson	(ÁH) Víkurraf

*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

Fráverandi: Áki Hauksson, Dawid Potrykus

Afboðaðir: Þorsteinn Vilberg

Fylgiskjal:

05.01 Fundargerð.
Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

*Rautt letur er ný bókun

*Blátt frá síðasta fundi

*Svart letur er frá eldri fundargerðum

05.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.
Engar athugasemdir

05.03 Verkáætlun
Skólasetning 20/08/2026

Helstu verkþættir B

1. Málningarvinna. Búin.
2. Flísaleggja wc. Gólf búin, vantar á vegg.
3. Wc, líma upp loftaplötur.
4. Gera gat v. Gluggi í smíðastofu
5. Skipta út eitthvað af loftaplötum. Eftir rafvirkja og málara.
6. Setja vængjahurð í milli stofa í B álmu, eftir dúkara.



Verkfundur 05

7. Þak í B álmu - Lokafrágangur, áfellur.
8. Frágangur á glerjum í innveggi A og B álma, þegar þau koma. (Vika 26- 27)
9. Laga frágang í kringum nýja glugga wc úti.
10. Smíða trétröppur inn í kyndikompu.
11. Dúkaleggja A og B (Vika 27) – Ath. Stöðu á dúk
12. Taka innhurðar niður fyrir dúkara.
13. Eldhús, bráðabirgða í Anddyri. komið vatn og rafmagn, á eftir að setja saman innréttingu og taka gat út fyrir frárennsli.
14. Fatahengi og snagar í anddyri,
15. Uppsetning á hillum, TV, tússtöflum og fl. Síðast.
16. Flutningur frá Brimholti yfir í skóla
17. Flutningur frá Þórsveri yfir í skóla.
18. Þrifa gardínur, spurning um að senda í hreinsun??
19. Lokaþrif á öllu. (Langanesbyggð)
20. Skipta um Innihurðar, í vetur, langur afgreiðslutími.
21. Ljósleiðari, box komið inní kyndikompu og búið að leggja innanhúss að netskáp.
22. Netskápur, vantar switch
23. Það komu menn frá Advania á Miðvikudaginn og löbbuðu hring, þeir koma örugglega með einhverja hugmynd um nýjan búnað.
24. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu, eftir dúkara.

Helstu verkþættir C

1. Loka út úr C álmu í suður.
1. C Hluti – Ákveðið að rífa með fyrirvara um skoðun á fjárhagsáætlun. Ekkert gert fyrr en eftir skoðun á fjárhagsáætlun.
2. **Biðstaða með rif á burðarvirki – Nýr meirihluti tekur endanlega ákvörðunum hagstæðustu leiðina.**
3. C- Rif Búið að rífa klæðningar að austan og sunnan farnar af. Verið að fjarlægja einangrun og pússningu að innan
4. Fjarlægja alla glugga og hurðar
5. Rífa þak, járn, borðaklæðningu og burðarvirki
6. Hreinsa einangrun og múr innan af útveggjum

Helstu verkþættir D

1. Stefnit að flutning um miðja viku 26 (24-25 júní)

Annað / viðbætur

1. Ákveðið að setja nýjar hurðar í kennslustofur A og B 8. Stk. Hafa gler í hurðum inn í kennslustofur, aðrar hefðbundnar. Tilboð / pöntun er í gangi AE
2. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
3. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu Þrif verða í samráði við Hilmu og Steinunni.

05.04 Efnisútleiðing (Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni)



Verkfundur 05

- Nýjar hurðar í kennslustofur
Gler þarf að vera eitt heilt gler til að uppfylla kröfur
Verð fyrir 6 stk. EI30 og 46dB 3.276.000
Hurðar þurfa að vera EI60
AE hefur sent nýja verðfyrirspurn á BYKO og einnig á Birgisson og Parka.
- Baðinnréttingar x 3 Búið að panta afgr. Tími 4-6 vikur

05.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

- Rafvirki verður ekki næstu 2 vikur eða lengur. Allt búið nema uppsetning á ljósum og tenglum á salernum. Það á eftir að flísaleggja og líma upp loftaefni þar, flísar eru ekki komnar.
-
- Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir / Bílar og Vélar

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Vikar	1	
Fagmál	0	
Víkurráð (Reikna með næst vika 27)	0-1	
Pípari	0	
Dawid smiður	0-2	
BJ Vinnuvélar	0-2	0-2
Samtala	1-6	0-2

01.02 Öryggismál.

- Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
- Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
- Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
- Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

05.06 Verktakar.

- Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
- Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C

05.07 Úttektir

- Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
- XX

05.08 Greiðsla, Uppgjör.

- Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

05.09 Viðbótarverk.

- XX
- XX

05.10 Önnur mál.

- XX

Verkfundur 05

Fundi lokið kl. 08:30

Næsti fundur.

23.06.2026 kl. 08:00

Dreifing.



Almar Eggertsson

Owner



raudanes1@gmail.com

Guest



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is

Guest



arnar@tsnl.is

Guest



Arnór Ísak Haddsson

Member



Knútur Emil Jónasson

Member



juliussigurbjartsson@simnet.is

Guest



siggafridny@gmail.com

Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is

Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is

Guest



johannj@langanesbyggd.is

Member



bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is

Member

Áki Hauksson

(ÁH) Víkurraf