

Verkfundur 07

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 13.07.2026 / 11:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	680 Þórshöfn Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar:	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Vikar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ) Langanesbyggð (Staðgengill sveitastjóra)
Jóhann Hafberg Jónasson	(JJ) Langanesbyggð (Oddviti)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG) Langanesbyggð (Deildarstjóri)

*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

Fráverandi: Þorsteinn Vilberg, Jóhann Hafberg Jónasson

Afboðaðir: Hilma Steinarsdóttir, Steinunn Guðnadóttir, Þorri Friðriksson

Fylgiskjal:

- 07.01 Fundargerð.**
Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.
- *Rautt letur er ný bókun
*Blátt frá síðasta fundi
*Svart letur er frá eldri fundargerðum

- 07.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**
Engar athugasemdir

- 07.03 Verkáætlun**
Skólasetning 20/08/2026

Helstu verkþættir B

- Flísaleggja wc. Gólf búin, vantar á vegg. Flóisar koma til landsins 14/7 Þórshöfn enda viku 29 eða vika 30
Flísar áætlaðar til landsins 7/7 (vika 28) Flísalögn viku 29 eftir dúkara
- Setja upp innréttingar og hreinlætistæki WC, eftir flísalögn, Innréttingar eru komnar
- Setja vængjahurð í milli stofa í B álmu, eftir dúkara.
- Frágangur á glerjum í innveggi A og B álma, þegar þau koma. (Vika 30)

Verkfundur 07

5. Eldhús, bráðabirgða í Anddyri. Búið að setja saman innréttingu. Á eftir að setja upp
6. Uppsetning á hillum, TV, tússtöflum og fl. Síðast.
7. Flutningur frá Þórsveri yfir í skóla.
8. Skipta um Innihurðar, í vetur, langur afgreiðslutími.
9. Netskápur, vantar switch, klára tengingar
10. Þrifa gardínur, spurning um að senda í hreinsun??
11. Lokaþríf á öllu. (Langanesbyggð)
12. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu, eftir dúkara.
13. Flutningur frá Brimholti yfir í skóla
14. Það komu menn frá Advania á Miðvikudaginn og löbbaðu hring, þeir koma örugglega með einhverja hugmynd um nýjan búnað.

Helstu verkþættir C

1. Staðan er komin ákvörðun um framhaldið
Komið á hold fram á vor 2027
 Ekki komin ákvörðun um framhaldið
 Sveitastjórn fundar í næstu viku (27)
2. Loka út úr C álmu í suður.

07.04 Efnisúttegun (Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni)

1. Nýjar hurðar í kennslustofur og önnur rými A og B
 - Tilboð BYKO staðfest 24/6/2026
2. Nýjar hurðar í kennslustofur og önnur rými A og B
 - Tilboð bárust - BYKO 3.270 þús. og Parka 3.200 þús. Birgisson með 4.794 þús.
 - Tilboð frá BYKO metið hagstæðast þar sem hljóðeinangrun frá Parka uppfyllir ekki framsettar kröfur.
3. Baðinnréttingar x 3 Búið að panta afgr. Tími 4-6 vikur

07.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Víkar	1	
Dawid Smiður	1	
BJV	1	1
Samtala	2	1

07.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
 Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
3. Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
4. Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

07.07 Verktakar.



Verkfundur 07

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?

07.08 Önnur mál.

1. Lofttræsikerfi – Gæti verið mygla þar ? – Mögulega arf að hreinsa kerfi / stokka og skipta um allar síur.
AE sendi fyrirspurn á EFLU
2. Umhirða á gólfi AE fær leiðbeiningar frá Kjaran
3. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
4. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu
Þrif verða í samráði við Hilmu og Steinunni.

Fundi lokið kl. 11:50

Næsti fundur.

Ekki ákveðið – Við start á C

Dreifing.

-  Almar Eggertsson
Owner
-  Raudanes1@gmail.com
Guest
-  Hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest
-  arnar@tsnl.is
Guest
-  Arnór Ísak Haddsson
Member
-  Knútur Emil Jónasson
Member
-  juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest
-  siggafridny@gmail.com
Guest
-  thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest
-  steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest
-  johannj@langanesbyggd.is
Member
-  bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is
Member